

## SITUACION REAL DE LOS PROYECTOS DEPORTIVOS DEL FONDO ESTATAL DE INVERSION LOCAL

Proyecto	Presupuesto Importe adjudicación	Empresa adjudicataria	Fecha del Acta de replanteo	Plazo de ejecución	Falta por ejecutar	SITUACION
Centro deportivo de la Aljorra	1.696.679,69 €	Construcciones Meronño y L.M.S.L.	27 abril 2009	6 meses	1.075.316,48 €	Debería estar terminada en octubre y falta el 63% por ejecutar
Pavimento deportivo y alumbrado en La Puebla	161.190,96 €	Construcciones Marsac, S.L	5 marzo 2009	2 meses	Terminado	
Pavimento deportivo y alumbrado en Colegio José M <sup>a</sup> Lapuerta	160.700,77 €	Floymape, S.L.U	2 marzo 2009	2 meses	63.267,33 €	5 meses de retraso. Debía estar terminada en mayo y falta el 39%
Carpa y climatización Piscina Pozo Estrecho	1.266.541 €	Ferrovial Agroman S.A	27 abril 2009	6 meses	250.629,29 €	Debería estar terminada en octubre y falta el 20%
Pista deportiva de Alumbres	348.445,66 €	Construcciones Uorconf, S.L	23 abril 2009	2 meses	344.257,83 €	4 meses de retraso. Debía estar terminada en junio y falta el 99%
Vestuarios en pista deportiva Vista Alegre	121.276,41 €	Sermacar 2000, S.L	10 marzo 2009	6 meses	120.825,27 €	Un mes de retraso. Debía estar terminada en septiembre y falta casi el 100%
Polideportivo barriada Virgen de la Caridad	98.198,65 €	Equipamientos deportivos, S.A	11 marzo 2009	3 meses	97.009,93 €	4 meses de retraso. Debía estar terminada en junio y falta casi el 100%
Pista polideportiva en La Aparecida	37.455,43 €	Equipamientos deportivos, S.A	24 febrero 2009	1 mes	6.049,06 €	7 meses de retraso. Debía estar terminada en marzo y falta el 16%
Polideportivo básico Los Belones	149.998,07 €	Sermacar 2000, S.L	10 marzo 2009	3 meses	33.927,95 €	4 meses de retraso. Debía estar terminada en junio y falta 22,62%

Zona deportiva Playa Honda	37.455,43 €	Equipamientos Deportivos, S.A	24 febrero 2009	1 mes	426,1 €	7 meses de retraso. Debía estar terminada en marzo y falta el 1,14%
Pista deportiva Los Urrutias	36.883,81 €	Floymape, S.L.U	20 febrero 2009	1 mes	6.646,23 €	6 meses de retraso. Debía estar terminada en abril y falta el 18%
Vestuarios y cerramiento pista deportiva Isla Plana	150.642,53 €	Encarnación Aguilar López (EALSA)	25 marzo 2009	6 meses	143.590,34 €	Un mes de retraso. Debía estar en septiembre y falta el 95% por ejecutar.
Polideportivo San Antón	259.057,00 €	Pavasal constructora, S.A.	23 marzo 2009	3 meses	31.753,00 €	4 meses de retraso. Debía estar terminada en junio y falta el 12%
Zona deportes C/ Carlos III	397.929,61 €	Solymar, S.L.	27 abril 2009	3 meses	216.911,02 €	3 meses de retraso. Debía estar terminada en julio y falta el 54%